

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 를	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	신규 / 임기내	주 체	시
재 원	시비 민간	정부도움	
주관부서	건설도로과	협조부서	산림휴양과, 서북구 건설과

□ 목 표

- 보행육교를 설치하여 지역주민의 통행불편 해소 및 어린이 통학로 보행안전 확보
- 보행로 안전펜스 및 인도설치하여 안전한 보행환경 개선 및 교통사고를 사전 예방

□ 개 요

육 교

성성동~부성2동 주민센터 연결육교

[협조부서 산림휴양과] 완료

- 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.
- 사 업 비 : 4,500백만 원 민간 4,500
- 위 치 : 천안시 서북구 성성동 635번지 일원
- 주요내용
 - 보행육교 설치(A구간 L=57.0m, B=4.0m, B구간 L=48.5m, B=4.0m)
 - 엘리베이터 3대

한들로 보행육교

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 1,880백만 원 시비 1,880
- 위 치 : 천안시 서북구 백석동 131-1번지 일원
- 주요내용
 - 보행육교 설치(L=35.0m, B=3.5m), 엘리베이터 2대

충무육교 승강기 설치

[협조부서 서북구 건설과]

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 500백만 원 시비 500
- 위 치 : 천안시 서북구 쌍용동 538-16번지 일원
- 주요내용
 - 승강기 설치 2대

인 도

백석그린빌 2차 아파트 인도 확장

완료

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 200백만 원 시비 200
- 위 치 : 천안시 서북구 백석동 890번지 일원
- 주요내용
 - 인도 설치(L=220m, B=2.0m)

직산읍 수혈리 부영아파트 앞 인도 설치

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 150백만 원 시비 150
- 위 치 : 천안시 서북구 직산읍 수혈리 8-5번지 일원
- 주요내용
 - 인도 설치(L=100m, B=2.0m), 도시관리계획변경 1식

안전펜스

월봉초 앞 보행로 안전펜스 설치

완료

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 150백만 원 시비 150
- 위 치 : 천안시 서북구 쌍용동 1547번지 일원
- 주요내용
 - 안전펜스 설치(L=260m)

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
성성동 ~ 부성2동 주민센터 연결육교	실시설계	■	■															
	착공/공사		■	■	■													
	준공				■													
한들로 보행육교	실시설계			■	■													
	착공/공사				■	■												
	준공					■	■											
충무로성기설치	착공/공사			■	■													
	준공				■													
백석그린빌 2차 아파트 인도 확장	실시설계			■	■													
	착공/공사				■	■												
	준공					■												
직산읍 수혈리 부영아파트 앞 인도 설치	실시설계			■	■													
	착공/공사				■	■												
	준공					■												
월봉초 앞 보행로 안전펜스 설치	착공/공사			■	■													
	준공				■													

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 실시설계 추진 중 변동사항 한들로 보행육교 사업비 증액(380백만원)
'23년 1분기	- 직산읍 수혈리 부영아파트 앞 인도 설치공사 실시계획인가 진행 중 - 백석그린빌 2차 아파트 인도 확장, 월봉초 앞 보행로 안전펜스 발주 준비
'23년 2분기	- 백석그린빌 2차 아파트 인도 확장공사 착공 - 월봉초 앞 보행로 안전펜스 설치공사 착공 - 성성동~부성2동 주민센터 연결육교 공사 추진
'23년 3분기	- 백석그린빌 2차 아파트 인도확장공사 중지(23.7.) - 월봉초 앞 보행로 안전펜스 설치공사 준공 - 성성동~부성2동 주민센터 연결육교 준공(인계·인수 진행 중) - 직산읍 수혈리 부영아파트 앞 인도설치 설계중, 착공 예정(23.10.)

구분	추진내용
'23년 4분기	- 성성동~부성2동 주민센터 연결육교 준공(인계·인수 진행 완료) - 백석그린빌 2차 아파트 인도확장공사 준공 - 직산읍 수혈리 부영아파트 인도설치공사 착공('23.10.) 및 동절기 중지 - 한들로 보행육교 타절 준공 - 충무육교 승강기 설치 설계 중

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	2,880	-	80	2,800	-	-	-
시비	2,880	-	80	2,800	-	-	-

※ 민간사업 재원 제외

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	442	80	362				
시비	442	80	362				

☐ 확인(성과)지표

단위 : 개소

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
육교 (승강기 준설치)		3			
인도 준공		2			
안전펜스 설치		1			

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
육교 (승강기 준설치)		2			
인도 준공		1			
안전펜스 설치		1			

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
	-	-	○	-

○ 분야별 공사 준공에 따른 언론 홍보 추진

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	- 직산읍 수혈리 부영아파트 인도설치공사 재개 - 충무육교 승강기 설치 설계중	



건설도로과장

조창영(2480)

도로지원팀장

김두호(2484)

담당

정희정(5559)