



**분기별 추진실적** ※ 하수처리장 시설현대화 사업과 연계추진(2024년)

구분	추진내용
'23년 3분기	• 남부스포츠센터 건립 방안 검토 기본계획 수립 용역 발주
'23년 4분기	• 남부스포츠센터 건립 방안 검토 및 기본계획 수립 용역 추진중

**연차별 투자수요(소요예산)**

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	30,000	-	-	300	300	7,000	5,600	16,800
국비	10,000	-	-	-	-	2,000	2,000	6,000
도비	10,000	-	-	-	-	2,000	2,000	6,000
시비	10,000	-	-	300	300	3,000	1,600	4,800

**연차별 집행실적**

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계								
국비								
도비								
시비								

**확인(성과)지표**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
중앙재정투자심사		완료			
실시설계			완료		

**확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
중앙재정투자심사					
실시설계					

• 미이행 사유 : 남부스포츠센터 건립 방안 검토 기본계획 수립 용역 '24.02. 완료예정

## 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		○	○	

- 민간전문가 자문 : 설계착수·중간·완료 보고회 / 3회
- 언론 / 방송보도 : 설계용역 착수·완료, 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 4회

## 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

## 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 남부스포츠센터 건립 방안 검토 및 기본계획 수립 용역 추진	

## 협조 사항

- (문화체육관광부) 예산확보 100억
- (충청남도) 예산확보 100억



체육진흥과장

정해선(2260)

체육시설팀장

이준원(2264)

담당

백장현(5758)