

광덕 보산원 구름다리 설치

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	계획조정	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	신규 / 임기내		주체	시
재원	시비		정부도움	기타
주관부서	산림휴양과		협조부서	

목 표

- 천안시의 대표적인 산으로 알려진, 광덕-망경-태화-태학산을 잇고 해당 산을 많이 찾는 천안시민뿐만 아니라 외부관광객들의 유입 도모
- 자연을 가까이에서 느끼며 걸을 수 있는 새로운 트레킹 코스 개발

개 요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 2,000백만 원 시비 2,000
- 위 치 : 천안시 동남구 광덕면 보산원리 산190-1일대
- 주요내용
 - 편입토지 협의 : 산190-1임(도유지) 점용료 등
 - 구름다리 설치 1식(L=50m, B=2.5m)

☐ 연차별 추진계획(로드맵)[illegible]

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 편입토지의 관리 주체 확인 및 점용(사용)허가 관련 실과 협의
'23년 1분기	계획조정 - 조정사항 : 사업기간, 연차별추진계획, 투자수요, 확인(성과)지표 - 조정사유 : 소유권 분쟁 종료 이후 토지매수 협의 등 추진 예정 * 23년 1회 추경 세출예산 반납, 24년 사업 재추진 예정
'23년 2분기	• 사업대상지 등산로 노선 계획 변경 검토
'23년 3분기	• 사업대상지 신규 등산로 노선 검토
'23년 4분기	• 구름다리 설치 대상 토지의 소유권 분쟁소송 진행상황 파악(항소심 종결)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	2,000	-	-	300	1,700	-	-
시비	2,000	-	-	300	1,700	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계							
시비							

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
편입토지 협의	○	○	○		
실시설계			○		
착공				○	
준공					○

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
편입토지 협의	●	●			
실시설계					
착공					
준공					

- 소유권 분쟁 종료 후 매수 협의 또는 신규사업 대상지 확보 예정

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

- 광덕 보산원 구름다리 이용 홍보(개통식 등) (준공 후)

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☐ 협조 사항

- (충청남도 종합건설사업소) 편입토지 관련 협의
- (아산시) 아산시와 경계로 공사 일정 공유 등 관련 협의 필요

☐ 공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 1분기 심의완료	- 사업기간 : 2023 ~ 2024 - 연차별추진계획 및 투자수요, 확인성과지표	- 사업기간 : 2023 ~ 2026.6. - 연차별추진계획 및 투자수요, 확인성과지표 - 사업비 및 사업계획 변경에 따른 현행화	- 사업대상지에 사인간 소유권 쟁송(민사소송) 중으로 토지 확보에 어려움이 있음 - 소유권 분쟁 종료 이후 토지 매수 협의 추진 예정으로 사업기간 변경 및 추진계획 변경

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 사업대상지 내 토지 매수협의 추진 등	



산림휴양과장

김창영(2420)

산림휴양팀장

김명주(2424)

담당

강수진(5527)