

('23.12.31.기준)

이 행 도	기타	계획조정	이 행 림	10	20	30	40	50	60	70	80	90	완료
구 분	신규	/	임기내										
재 원	시비		주 체	시									
주관부서	중앙동		정부도움										
			협조부서										

□ 목 표

- 원도심 이면도로 주차로 인한 교통난 해소
- 주차장 추가 조성으로 민원인 편의 제공

□ 개 요

- 기 간 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 700백만 원 시비 700
- 위 치 : 영성동 62-25 (238m²)
- 주요내용
 - 동 청사와 주차장이 인접하지 않아 접근성 떨어짐
 - 부지 추가 매입 후 주차장 조성하여 민원 편의 증대
 - 청사 신축 시 해당 부지 확보로 추가 활용 가능

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용				임기내														임기후		
				2022		2023				2024				2025					2026	
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2
계	획	수	립							■										
부	지	매	입							■										
착			공									■								
준			공										■							

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 사업대상지 토지소유자와 면담으로 토지 매각의사 확인(22.9.20) - 탁상감정을 통해 소요 예산 7억 정정 계획조정 - 조정사항 : 사업기간, 사업비, 연차별추진계획 및 투자수요, 확인성과지표 - 조정사유 : 토지소유자와 세입자와 계약 완료이후로 사업계획 변경
'23년 1분기	- 사업대상지 토지소유자와 면담으로 토지 매각의사 재차확인(23.2.) - 토지소유자에게 계약기간 만료를 임차인에게 사전에 고지할 것을 안내함(23.3.) - 청사 신축사업 관련 회계과 업무협의(23.3.)
'23년 2분기	- 토지소유자와 토지 매각의사 재차확인(23.4.) - 청사 신축관련 정밀안전진단 실시(23.6.)
'23년 4분기	토지소유자의 매각의사 변심으로 지속 면담 및 조율 중(23.11.)

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	700	-	-	700	-	-	-
시비	700	-	-	700	-	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계							
시비							

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
계획 수립			○		
부지 매입			○		
착공 및 준공			○		

☒ **확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
계획 수립					
부지 매입					
착공 및 준공					

- 미이행 사유 : 시기 미도래

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

- 주차장 구성에 따른 언론 보도 자료 제공

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☐ **공약조정사항**

구분	조정전	조정후	조정사유
2022년 4분기 심의완료	• 사업기간 : 2022. ~ 2024.6. • 사업비 : 9억	• 사업기간 : 2022. ~ 2024.12. • 사업비 : 7억 • 연차별 추진계획 및 투자수요 - 사업비 및 사업계획 변경에 따른 현행화	• 대상지 토지소유자와 세입자간 부동산 임대차 계약 만료 이후 토지 매각 및 사업추진 예정으로 사업계획 조정 (24년 상반기 만료예정)

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 해당 부지 제외한 상태로 지방재정투자심사 등 청사신축절차 집행중 • 추후 지속적인 협의를 통해 매입 추진 예정	



중앙동장

장상문(4820)

총무팀장

송경희(4821)

담당

신윤호(4825)