

도심형 반려인 쉼터 조성

(`23. 9. 30.기준)

이행도	완료	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	계속 / 임기내	주체	시
재원	도비 시비	정부도움	
주관부서	축산과	협조부서	청소행정과

목표

- 반려인구 증가에 따라 반려인과 비반려인 간 발생하는 갈등 완화
- 동물이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 환경조성으로 반려동물 문화정착

☐ 개요

- 기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 6.
- 사 업 비 : 330백만 원 도비 30 시비 300
- 위 치 : 천안시 서북구 백석동 574(백석동 매립시설)
- 사 업 량 : 1개소(1,912㎡)
- 주요내용(반려인 전용 쉼터 조성)
 - 놀이시설 : 슬로프, 하임벤치, 저니브릿지 등
 - 편의시설 : 벤치, 휠스, 음수시설, 안내판 등

☐ 연차별 추진계획(로드맵)[illegible]

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	반려인 쉼터 공사 및 폐기물 용역 계약
'23년 1분기	- 반려인 쉼터 공사 착공 변동사항 - 필수시설(조명, CCTV 등) 설치에 따른 사업비 증액(300백만원 → 330백만원) - 백석동 매립장 공원화 사업 실시설계 결과에 따른 사업면적 감소(3,150㎡ → 1,912㎡)
'23년 2분기	- 시설확충사업 계약 및 착공 - 시설확충(조명등, CCTV 등)사업 설치진행 중
'23년 3분기	시설확충 준공(조명등, CCTV 등 설치)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	330	-	300	30	-	-	-
도비	30	-	30	-	-	-	-
시비	300	-	270	30	-	-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 9. 30. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023 (3분기)	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	330	20	310				
도비	30	-	30				
시비	300	20	280				

☐ 확인(성과)지표

단위 : 건

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
반려견 쉼터 조성	착공	준공			

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023 (3분기)	2024	2025	2026 상반기
반려견 쉼터 조성	●	● 완료			

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
	○		○	-

- 코로나19 사회적 거리두기로 인해 비대면 설문조사 추진
- 홍보 보도자료 제공(준공 후)

☒ 시민참여 실적

※ 23년 3분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			7건	-

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'23년 4분기	공공근로자 배치 : 이용객 안내/청결유지 및 펫티켓 단속	



축산과장

김영구(2390)

동물복지팀장

오병구(2395)

담당

이희준(5731)

