

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 충청남도청(농업정책과) 업무협약 (10.13)
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 용연저수지 관광개발 기본계획 중간보고회 개최 (03.08) 용연저수지 둘레길 조성 준공 <p>계획조정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조정사항 : 사업기간, 사업비, 연차별 추진계획 및 투자수요, 확인(성과) 지표 - 조정사유 : 기본계획 중간보고 결과 사업비 및 사업내용 변경사항 반영, 실시설계용역 진행 전 행정절차 추진에 따른 세부추진 계획 수정 * 기본계획 및 실시설계 완료시 변경 가능
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> 용연저수지 관광개발 기본계획 수립 용역 최종보고회 개최 (06.02) 용연저수지 관광개발 기본계획 수립 용역 완료 (06.07)
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> 국가생태문화탐방로 조성사업(둘레길) 현장평가 완료(08.29.) <p>변경사항 세부사업 부서별 사업비 분담률 반영 연차별투자수요 조정 * 총사업비 변동 없음</p>
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 국가생태문화탐방로 조성사업 공모 미선정 (10.19.)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	49,700	420	-	4,500	17,874	12,896	14,010
국비	2,500			215	1,205	1,080	
도비	6,605					600	6,005
시비	40,525	420	-	4,215	16,669	11,216	8,005

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	420	420	-				
국비	0						
도비	0						
시비	420	420	-				

확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
관광기본계획 수립		○			
용연저수지 둘레길 조성	○				
지방재정투자심사등 행정절차				○	
인프라 조성					○

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
관광기본계획 수립		●			
용연저수지 둘레길 조성		●			
지방재정투자심사등 행정절차					
인프라 조성					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	○		-	-

○ 용연저수지 관광 개발 관련 주민의견 수렴(목천읍) 및 설문조사 실시

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			1	-

공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 1분기 심의완료	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020 ~ 2025 사업비 : 235억원 	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020 ~ 2028 사업비 : 497억원 연차별추진계획, 투자수요, 확인(성과)지표 - 사업계획 및 사업비 변경에 따른 현행화 	<ul style="list-style-type: none"> '23.3.8 용연저수지 관광개발 기본계획 중간보고회 결과 장기사업(랜드마크 구축 및 연계강화) 분리 및 별도 사업 재추진 검토에 따라 근린공원, 자연휴양림 등 확대 조성 내용 포함

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> • 23년 6월 용연저수지 관광개발 기본계획 수립 용역이 완료됨에 따라 개별법에 따라 각 해당부서에서 추진 중 * 2024. 3. : 자연휴양림 기본계획 수립 용역 착수 (산림휴양과) * 2024. 6. : 근린공원 설계용역 착수 (공원녹지과) * 2024. 상반기. : 둘레길 관광자원개발사업 도비보조금 및 국고보조금 지원 신청 예정 (관광과) 	



관광과장

김응일(2830)

관광시설팀장

신기명(2833)

담당

조영태(5159)