

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	신규 / 임기후	주 체	시
재 원	시비	정부도움	
주관부서	하 천 과	협조부서	동남구 건설과 등

□ 목 표

- 환경친화적인 공간으로 조성하여 시민들에게 사랑받는 열린 공간 제공
- 도시하천에 대한 관심과 활성화로 지역관광효과 증대

□ 개 요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2028.
- 사 업 비 : 8,950백만 원 시비 8,950
- 사 업 량 : 5개 도심하천 / 총 18.64km
- 주요내용 : 하천기본계획에 의한 정비완료된 하천부터 시행
 - 천안천 : 플리마켓, 다목적광장 조성
 - 원성천 : 생태탐방로 조성, 산책로 개설 및 정비
 - 삼룡천 : 테마산책로(홍타령 테마가로, 천안삼거리 테마가로)
 - 장재천 : 산책로 칼라아스콘 포장 통일 정비
 - 성정천 : 옹벽경관 녹화, 데크경관조명, 데크휴게공간 조성

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
천안천 자연문화 르네상스 - 테마공간, 야간경관 등																	■
원성천 자연문화 르네상스 - 테마공간, 야간경관 등																	■
삼룡천 자연문화 르네상스																	
- 테마공간(야외문화테마산책로) 조성												■	■	■	■	■	■
- 산책로 조성							■	■	■	■	■	■	■	■			
- 식재계획, 야간경관계획 추진															■	■	■
장재천 자연문화 르네상스																	
- 산책로 정비			■	■	■	■											
- 식재계획, 야간경관계획 추진			■	■	■	■	■	■	■	■							
성정천 자연문화 르네상스																	
- 테마공간(데크휴게공간경관시설) 조성			■	■	■	■											
- 식재계획 추진			■	■	■	■											

※ 천안천 및 원성천은 하천기본계획 부합하는 정비 완료 후 시행 **임기후**

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 시기 미도래
'23년 1분기	• 장재천 산책로 정비 중(충청남도 건설본부 하천개발과 - 도비) • 성정천은 천안천 풍수해생활권 종합정비사업(안전총괄과)과 연계 추진 중
'23년 2분기	• 장재천 산책로 정비 중(충청남도 건설본부 하천개발과 - 도비) • 성정천은 천안천 풍수해생활권 종합정비사업(안전총괄과)과 연계 추진 중
'23년 3분기	• 장재천 산책로 정비 중(충청남도 건설본부 하천개발과 - 도비) • 성정천은 천안천 풍수해생활권 종합정비사업(안전총괄과)과 연계 추진 중
'23년 4분기	• 장재천 산책로 정비 중(충청남도 건설본부 하천개발과 - 도비) • 장재천(오륜문광장~한들1로) 일부 산책로 및 조경 조성 완료

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	8,950	-	-	758	329	55	473	7,335
시 비	8,950	-	-	758	329	55	473	7,335

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	480-		480				
시 비	480-		480				

☐ 확인(성과)지표

단위 : 개소

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도심하천 테마별 르네상스 추진		성정천 조성완료	장재천 조성완료	삼룡천 산책로 조성	

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도심하천 테마별 르네상스 추진		장재천 조성중			

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○		○	○	-

- 기본계획에 기술사, 주민회장, 통장, 자치위원, 구청 하천관리팀장 의견 반영을 위한 주민설명회, 민간전문가 자문실시
- 테마별 르네상스 사업 완료에 따른 언론 보도자료 제공

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	- 장재천 산책로 조성 추진 - 천안천 풍수해생활권 종합정비사업 발주(성정천)	



하천과장

최재선(3030)

생태하천팀장

김용기(3034)

담당

신수지(3753)