

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	국비 도비 시비	정부도움	
주관부서	건설도로과	협조부서	

□ 목 표

- 천안시의 노후하고 단절되어있는 자전거도로를 연계·정비함으로써 자전거도로 인프라를 확충하여 대중교통 대체 및 운동수단으로의 자전거를 이용할 수 있는 환경 조성

□ 개 요

생활형 자전거도로 정비

- 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.
- 사 업 비 : 10,700백만 원 국비 700 시비 10,000
- 대 상 : 천안 생활형 자전거도로 34개 노선 196.6km
- 주요내용
 - 순환1축 (백석로, 동서대로, 번영로, 불당대로, 서부대로)
 - 순환2축 (삼성대로, 천안대로, 남부대로, 번영로)
 - 도심지역 생활형 자전거도로 노선 정비

레저형 자전거도로 정비

- 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.
- 사 업 비 : 13,000백만 원 국비 2,800 시비 10,200
- 대 상 : 천안 레저형 자전거도로 8개 노선 99.2km
- 주요내용
 - 천안형 자전거 둘레길 100리 조성 : 39.6km
 - 병천천변 인도 및 자전거도로 설치공사 : 11.8km
 - 웰빙로 자전거도로 정비공사 : 16km

국가 자전거 도로망 연계 개발

- 기 간 : 2025. 7. 1. ~
- 사 업 비 : 4,000백만 원 시비 4,000
- 대 상 : 국가 자전거 도로망 연계 9개 노선 87.3km
- 주요내용
 - 충절로길 (천안 ~ 오천자전거길(청주) 간 연결) : 17.9km
 - 곡교천길 (천안 ~ 금강자전거길(세종) 간 연결) : 13.6km

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
생활형 자전거도로 정비																	
- 순환1축	■	■	■	■	■												
- 순환2축					■	■	■	■									
레저형 자전거도로 정비																	
- 천안 자전거 둘레길 100리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
- 병천천변 인도 및 자전거도로 설치공사	■	■	■	■	■	■											
- 웰빙로 자전거도로 정비공사					■	■	■	■	■	■							
국가 자전거 도로망 연계 개발																	
- 충절로길					■	■	■	■	■	■	■	■					
- 곡교천길													■	■	■	■	■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 동서대로 자전거도로 정비공사 준공 (2022.11.) • 성환천 역새길 자전거도로 정비공사 준공 (2022.10.) • 시청로 자전거도로 정비공사 준공 (2022.12.) • 서부대로 자전거도로 정비공사 준공 (2022.11.)
'23년 1분기	• 성환천 입장천 자전거도로 정비공사 준공 (2023.03.) • 불당대로 자전거 교통안전표지판 설치공사 착공 (2023.02.) • 천안천 자전거도로 정비공사 착공 (2023.02.)
'23년 2분기	• 불당대로 자전거 교통안전표지판 설치공사 준공 (2023.04.) • 천안천 자전거도로 정비공사 준공 (2023.04.) • 쌍용대로 자전거도로 정비공사 준공 (2023.06.)

구분	추진내용
'23년 3분기	• 천안대로 자전거도로 정비공사 착공 (2023.07.) • 백석로 자전거도로 정비공사 착공 (2023.07.) • 쌍용동 보도 및 자전거도로 정비공사 착공 (2023.07.) • 입장천 포도길 자전거도로 정비공사 착공 (2023.07.)
'23년 4분기	• 천안대로 자전거도로 정비공사 준공 (2023.11.) • 백석로 자전거도로 정비공사 준공 (2023.10.) • 쌍용동 보도 및 자전거도로 정비공사 준공 (2023.10.) • 입장천 포도길 자전거도로 정비공사 준공 (2023.11.)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	27,700	9,000	6,300	4,000	3,500	2,500	700	1,700
국 비	3,500	2,100	1,400					
시 비	24,200	6,900	4,900	4,000	3,500	2,500	700	1,700

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	18,859	9,000	3,709	6,150			
국비	3,269	2,100	431	738			
시비	15,590	6,900	3,278	5,412			

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
생활형 자전거도로 정비	착공		준공		
레저형 자전거도로 정비	착공			준공	
국가 자전거 도로망 연계		착공			준공

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
생활형 자전거도로 정비	●				
레저형 자전거도로 정비	●				
국가 자전거 도로망 연계		●			

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	○	○	-

- 자전거 도로정비 관련 교수 등 민간전문가 자문 추진
- 자전거 도로개설에 따른 언론홍보

☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		○	○	-

- 2022.07. (사)자전거21 오수보 대표 – 국토종주 자전거길 신규노선 현장답사 (민간전문가 자문)
- 2022.11. (사)한국자전거정책연합 이재영 박사 – 자전거 정책 자문 (민간전문가 자문)
- 2021.02.08. 천안 역사·문화 잇는 자전거 둘레길 100리 조성 (언론/방송 보도)
- 2021.06.17. 천안시, 자전거도시 브랜드화 지원사업 공모 선정 (언론/방송 보도)
- 2022.04.25. 천안시, 도심지역 자전거도로 정비 등 자전거 인프라 확충 (언론/방송 보도)
- 2022.10.27. 성환천 역사길 자전거도로 정비완료 (언론/방송 보도)
- 2022.10.28. 천안 자전거 둘레길 100리, 국토종주 자전거길 신규노선 포함 (언론/방송 보도)
- 2023.01.11. 천안 노후 자전거도로 정비 및 자전거둘레길 확충 (언론/방송 보도)
- 2023.07.07. 천안시, '자전거길 안내지도' 제작 배부 (언론/방송 보도)

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 국토종주 자전거길 정비사업 실시설계용역 준공 (2024.03.) • 아우내 자전거길 정비사업 실시설계용역 준공 (2024.03.) • 풍서천 자전거도로 정비공사 실시설계용역 착공 (2024.03.)	



건설도로과장

조창영(2480)

자전거문화팀장

김천호(2483)

담당

오승주(5546)