

시립 노인요양시설 건립

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	계속 / 임기내	주체	시
재원	국비 도비 시비	정부도움	
주관부서	노인복지과	협조부서	시설공사와

목 표

- 급속한 고령화와 치매인구 증가에 따른 노인성 질환 문제 능동적 대처
- 시립노인요양시설 건립(125명 수용규모)

□ 개 요

- 기 간 : 2018. 2. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 16,468백만 원 국비 4,399 도비 1,580 시비 10,489
- 위 치 : 천안시 목천읍 서흥리 343번지 일원
- 규 모 : 부지 7,628.15㎡, 연면적 3,926㎡(지하1층, 지상4층)
- 주요내용 : 노인요양시설 85명, 주야간보호시설 40명

☐ 연차별 추진계획(로드맵)[illegible]

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	2022. 11월 착공 2022. 12월 건설종합관리 용역 선정
'23년 1분기	2023. 1월 지적측량으로 허가사항 변경 2022. 2월 지내력시험 실시, 안전관리계획서 승인 2022. 3월 대지면적 및 농지전용협의 변경
'23년 2분기	흙막이 공사 및 지하 터파기 공사
'23년 3분기	- 기초 공사 및 지하1층 골조 공사 - 사업기간 연장(동절기 공사중단 및 시공 허가사항 변경) 변경사항 도비확보(1,000백만원)에 따른 연차별투자수요 조정* 총사업비 변동없음
'23년 4분기	1층 골조 및 2층 바닥공사 완료

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	16,468	284	10,205	2,000	3,979	-	-
국비	4,399	-	4,399	-	-	-	-
도비	1,580	-	580	1,000	-	-	-
시비	10,489	284	5,226	1,000	3,979	-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	4,105	284	1,919	1,902			
국비	1,385	-	801	584			
도비	173	-	100	73			
시비	2,547	284	1,018	1,245			

☐ 확인(성과)지표

단위 : %

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
진행 공정율	30	준공			

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
진행 공정율	10	30			

- 미이행 사유 : 동절기 공사중단 및 시공 허가사항 변경 추진
시공사 운영자금 확보 어려움으로 공사 인력 및 장비투입 지연
(도시사업과 : '23.10.21. ~11.13. 공사중지 명령 및 해제)

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	-

- 시립요양시설 공사 착공 및 준공 언론 보도

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	-

- 시립요양시설 공사 관련 보도자료 2회 제공

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 동절기 공사중지('23. 12. ~ '24. 2.) 해제 • 2~3층 골조공사	



노인복지과장

이미화(2320)

노인시설팀장

이재철(2323)

담당

장석찬(5398)